



Armenia

La ciudad que juntos
Vamos a sacar adelante

• Alcaldía •

EDUA
Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia



SC-7319-1



CO-SC7319-1



GP199-1

R-AM-SGI-030 22/11/2018 V3

Gerente: Julián Mauricio Jara
Óscar Castellanos Tabares
Alcalde de Armenia




**Empresa de Desarrollo Urbano
de Armenia LTDA.**

Óscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia


ESTRUCTURA ORGANICA EDUA



Óscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL- EDUA



ESTADO METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2019



Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Línea base del indicador de producto del Proyecto	Vigencia	Cumplimiento
Inmobiliaria Municipal	Administrar, controlar y vigilar los bienes inmuebles entregados propiedad del Municipio, determinando la naturaleza jurídica, destinación, actividad comercial y normatividad que lo regula.	470	2016	478 bienes inmuebles administrados por la Edua en la vigencia
		480	2017	586 bienes inmuebles administrados por la Edua en la vigencia
		532	2018	570 bienes inmuebles administrados por la Edua en la vigencia
		500	2019	562 bienes inmuebles administrados por la Edua en la vigencia

Oscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta base	Vigencia	Cumplimiento
<p>Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos</p>	<p>Adelantar gestiones para la suscripción y ejecución de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, que promuevan fortalecimiento general de la EDUA, en cumplimiento del objeto social de la entidad</p>	<p>20</p>	<p>cuatrienio 2016-2019</p>	<p>Se han suscritos 25 contratos interadministrativos en el cuatrienio, por lo anterior la meta de producto genera un cumplimiento del 100% y en la meta de resultado un 100%</p>

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 016 DE 2012

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS – EDUA

OBJETO: El Municipio de Armenia entrega a la EDUA los bienes inmuebles de su propiedad, para que ejerza control, vigilancia y administración de los mismos, determinando la tipología contractual o unilateral susceptible de realizar sobre el bien, de acuerdo a su naturaleza jurídica, su destinación, actividad comercial y normatividad que lo regula.

OBJETIVO: Administrar bienes inmuebles del Municipio de Armenia

INICIO: 25 de abril de 2012.

ADICIÓN EN TIEMPO: 4 años más

TERMINACION: 24 de abril de 2020.

ESTADO ACTUAL: En ejecución.

ACTIVIDADES: La Empresa de Desarrollo Urbano cuenta con 562 predios y/o zonas, (Centro comercial del café 368, 04 locales anclas, pantalla y parqueadero CC.Cafe y otros arrendamientos 188).

EDUA
Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia

Armenia
La ciudad que juntos
Vamos a sacar adelante
- Alcaldía -



Óscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019

- ✓ Elaboración de contratos y acuerdos de pago.
- ✓ Atención al público.
- ✓ Apoyo permanente en acomodación en el C. C. del Café.
- ✓ Monitoreo a través del sistema de vigilancia vigencia por cámaras.
- ✓ El arrendamiento de los locales disponibles del centro comercial del café, esta pendiente hasta tanto se defina la acción popular por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito, toda vez que el arrendamiento de los locales esta orientada a los vendedores informales de la ciudad.

Ejecución Presupuestal

Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad
Propios	\$100.000.000	\$84.468.600	84%





Contrato Interadministrativo 003 de 2019– Municipio de Armenia Secretaria Infraestructura / EDUA

OBJETO: “Apoyar a la secretaria de infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial y social del municipio”

- ❑ **TERMINACIÓN:** 22 de diciembre de 2019.
- ❑ **VALOR:** \$427.237.447.220=
- ❑ **EJECUCIÓN:** Once (11) meses.

INTERVENCIÓNES

Construcción barandas, mantenimiento de vías (re parcheo) , bolardos y reparación de canchas, limpieza de muros, demolición, muros de contención, retiro escombros reparación rejillas, instalación de malla, reparación y construcción de andenes.

EJECUCION CONTRACTUAL

- Cuatro (04) oficiales certificados en alturas.
- Un (1) soldador.
- Siete (07) operarios
- Diez (10) operarios certificado en alturas
- Prestación de servicios medico laboral



Oscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

ADMINISTRACION PATIOS SETTA

Contrato interadministrativo 004 de 2019



Objeto	Apoyar la gestión de la secretaría de tránsito y transporte de Armenia en la operación del parqueadero para los vehículos inmovilizados por ésta, en cumplimiento de sus funciones legales.
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA
Fecha de Inicio	Marzo 29 de 2019
Estado	En ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019
Valor	\$70.000.000



EJECUCION CONTRACTUAL EDUA

- Un administrador Patios
- 04 contratistas de apoyo en operación de patios.
- Apoyo en la realización de inventarios por parte del personal de la EDUA.

Óscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

Proyectos terminados pendientes de liquidar

Valorización

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 010 DE 2015 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – EDUA

OBJETO: Contrato interadministrativo entre el municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA, para la estructuración técnica, administrativa, operativa, legal y financiera en fase de factibilidad de los proyectos: intersección vial los kioscos, intersección mercedes del norte (cra. 19 con cll 19n), intersección vial puente constitución, avenida centenario (rehabilitación vial) y proyecto estratégico detonante estación terminal turística, que hacen parte del plan de obras a financiar a través de la contribución de valorización, autorizado mediante acuerdo no. 020 del 23 de octubre de 2014”.

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

CONTRATISTA: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

VALOR INICIAL: \$250.225.235.

FECHA DE INICIO: 09 DE ABRIL DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 23 DE MAYO DE 2015

PLAZO EJECUCIÓN: 45 DIAS CALENDARIO

PRÓRROGA DEL CONTRATO: 02 MESES

SUSPENSIÓN N° 1: 21 DE JULIO DE 2015

FECHA DE REINICIO 1: 28 DE JULIO DE 2015

PRÓRROGA DEL CONTRATO: 3 MESES

SUSPENSIÓN N° 2: 27 de agosto de 2015

Fecha de Reinicio 2: 21 de julio de 2017

Fecha de terminación: 22 de septiembre de 2017

Estado: Pendiente liquidación - Se realizaron las audiencias para adelantar la liquidación bilateral, convocadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia, donde la EDUA Ltda también citó a los contratistas de los contratos de consultoría derivados y que tienen asuntos pendientes. El municipio a través del departamento administrativo jurídico-secretaría de infraestructura ha revisado los términos para iniciar cualquier tipo de actuación: declaratoria de incumplimiento o para adelantar la liquidación en sede judicial.



Oscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 013 DE 2015 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – EDUA

OBJETO: Contrato Interadministrativo entre en Municipio de Armenia y la Empresa Desarrollo Urbano e Armenia EDUA, para la estructuración técnica, administrativa, operativa, legal y financiera en fase de factibilidad de los proyectos: Vía Montecarlo Tramo II, Avenida de Occidente Tramo III, Vía del Yulima (Cra 19-AV Occidente Tramo III), Vía la Colonia (Centro de Convenciones-Cra 19), Conexión Castellana-Coinca (Tramo Conexión Nogal Carrera 11 entre Calles 17N y 19N), Avenida 19 Norte, Tramo II (Carrera 14A AV Centenario) y Conexión Carrera 15, Tramos I y II (Nueva Cecilia-Avenida las Palmas), que hacen parte del Plan de Obras a Financiar a través de la Contribución de Valorización, autorizado mediante Acuerdo N.020 del 23 de Octubre de 2015".

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA EDUA

CONTRATANTE: Secretaria infraestructura

VALOR INICIAL: \$1.288.239.960=

FECHA DE INICIO: 8 de mayo de 2015

PLAZO DE EJECUCION: Seis (6) meses y 15 días

PRORROGA DEL CONTRATO: 3 MESES - A PARTIR DEL 04 DICIEMBRE 2015

FECHA DE SUSPENSION: 22 febrero de 2015

FECHA DE REINICIO: 21 de julio de 2017



FECHA DE TERMINACION: 31 de julio de 2017

ESTADO: Pendiente liquidación - Se realizaron las audiencias para adelantar la liquidación bilateral, convocadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia, donde la EDUA Ltda también citó a los contratistas de los contratos de consultoría derivados y que tienen asuntos pendientes.

El municipio a través del departamento administrativo jurídico-secretaria de infraestructura ha revisado los términos para iniciar cualquier tipo de actuación: declaratoria de incumplimiento o para adelantar la liquidación en sede judicial.

Óscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014 DE 2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – EDUA**



OBJETO: Contrato interadministrativo en Empresa De Desarrollo Urbano De Armi proceso administrativo para la determinaci autorizada mediante Acuerdo No. 020 del 2

CONTRATISTA: Empresa de Desarrollo U

CONTRATANTE: Secretaria Infraestructura

VALOR INICIAL: \$4.060.944.000

VALOR TOTAL: \$ 6,127,327,422

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 31 de marzo de 2017.

ESTADO: Pendiente liquidación- Respecto del Contrato Interadministrativo N°014 de 2015, el Municipio de Armenia solicito conciliación prejudicial a la Procuraduría Judicial de Armenia para un arreglo previo a la demanda para proceso de controversias contractuales.

No. de contrato interadministrativo	Fecha de terminación plazo de ejecución	TÉRMINO DE LIQUIDACIÓN (ARTÍCULO 11 LEY 1150 DE 2007)
10 de Abril 8 de 2015	22 de septiembre de 2017	VENCE 21 MARZO DE 2020.
13 de Mayo 8 de 2015	31 de julio de 2017	VENCE 31 ENERO DE 2020.
14 Mayo 25 de 2015	31 de marzo de 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2019

PROYECTOS SUSPENDIDOS

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA - EDUA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08 DE 2015

Objeto: construcción centro cultural y turístico la estación fase 1.

Valor: \$4.999.880.522,00

Inicio: 20 de abril de 2015

Terminación: 20 de enero de 2016.

Estado actual: suspendido desde el 12 de febrero de 2016

Situación Actual

Se finalizaron las actividades de:

- Complementarias de acueducto y alcantarillado.
- Se terminaron las actividades de movimiento de tierra donde se hará el parqueadero subterráneo.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA se encuentra a la espera de las indicaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura para la terminación del contrato.



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESPECÍFICO 1112 DE 2016

DEPARTAMENTO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – EDUA



OBJETO: “Estructuración técnica, administrativa, operativa, legal y financiera a nivel fase III de los proyectos Restauración antiguo hospital y parque recreo deportivo (Tropical Park); Centro comunitario, cisterna y parque recreo deportivo Barrio Barrack; Hipódromo (Centro de la cultura Hípica) en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina”.

- **INICIO:** Octubre 10 de 2016.
- **ESTADO ACTUAL:** se presentó Derecho de Petición con todos los soportes ante el Gobernador (e) del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,, cuyo plazo de ejecución venció el **Nueve (9) de Junio de 2018.**
- Mediante oficio G-EDUA-1002-2019 Julio 11 de 2019 se presentó solicitud de respuesta Derecho de Petición/
LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESPECIFICO N° 1112 DEL 22 DE AGOSTO DE 2016 y se han remitido los soportes contractuales.



Gracias

Óscar Castellanos Tabares

Alcalde de Armenia